

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.07.2020г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Гидравлические испытания системы ц/о :</b>			
	Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Калинина 2А	дом	1
	Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Калинина 4А	дом	1
	Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Калинина 14	дом	1
	Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Чапаева 49	дом	1
<b>2.</b>	<b>Промывка системы отопления :</b>			
	Промывка системы отопления	ул. Чапаева 49	дом	1
	<b>итого</b>			<b>5</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1069</b>



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2020г.**

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>ППР эл. щитов:</b>			
	ППР эл. щитов	ул. Калинина 2	шт	35
	ППР эл. щитов	ул. Калинина 2А	шт	30
	ППР эл. щитов	ул.Пушкина 16	шт	1
	ППР эл. щитов	ул. Советская 37	шт	16
	ППР эл. щитов	ул. Советская 61	шт	1
	ППР эл. щитов	ул. Советская 61А	шт	1
	ППР эл. щитов	пр.Космонавтов 2	шт	9
	ППР эл. щитов	пр.Космонавтов 4	шт	20
	ППР эл. щитов	ул Чапаева 45	шт	40
	ППР эл. щитов	ул. Калинина 14	шт	20
	ППР эл. щитов	ул. Чапаева 49	шт	36
	ППР эл. щитов	ул.Чайковского 13А	шт	1
	ППР эл. щитов	ул.Ленина 46	шт	1
<b>2</b>	<b>Замена участков труб:</b>			
	Замена розлива ц/о Д-50	пр.Космонавтов 2	м	20
	Замена розлива ц/о Д-76	пр.Космонавтов 4	м	15
	Замена розлива ц/о Д-89	ул.Чапаева 45	м	10
	Замена розлива п/с	ул.Калинина 11	м	30
	Замена розлива хвс,гвс Д-32	ул.Чапаева 49	м	30
<b>3</b>	<b>Промывка системы центрального отопления:</b>			
	Промывка системы центрального отопления:	ул.Калинина 3	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул.Калинина 7	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул.Калинина 15	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	пр.Космонавтов 8Б	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул.Чапаева 51	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул.Калинина 5	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул. Советская 37	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	пр.Космонавтов 4	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул. Чайковского 13А	д	1
	Промывка системы центрального отопления:	ул. Пушкина 16	д	1
<b>4</b>	<b>Гидравлические испытания системы ц/о:</b>			
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул.Калинина 3	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул.Калинина 5	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул.Калинина 7	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул.Калинина 15	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул.Чапаева 51	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул. Советская 37	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	пр.Космонавтов 4	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул. Чайковского 13А	д	1
	Гидравлические испытания системы ц/о:	ул. Пушкина 16	д	1
	<b>Установка цоколя</b>			
<b>5</b>	Установка цоколя	ул. Пушкина 16	м	32
	<b>итого</b>			<b>367</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1069</b>

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.07.2020г.

Утверждаю:  
 Директор ООО УК "Лидер"  
 Копосова Н. В.



п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемы	профинанси
1	ППР эл.шита	шт	586	586	100,0	373868	373868
2	Промывка системы отопления	дом	24	18	75,0	238000	207600
3	Гидравлические испытания системы Ц/о	дом	24	16	66,7	238000	177600
4	Установка окон	шт	48	32	66,7	384000	256000
5	Ремонт отмокстки	м	120	0	0,0	96960	0
6	Замена задвижек	шт	3	3	100,0	6024	6024
7	Замена участков труб	м	232	232	100,0	216251	216251
8	Установка цоколя	м	32	32	100	28928	28928
	<b>всего</b>		<b>1069</b>	<b>919</b>	<b>608,3</b>	<b>1582031</b>	<b>1266271</b>

76,0 %

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2020г.

Утверждено:  
 Директор ООО УК "Лидер"  
 Колосова Н.В.



п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемая	профинанси
1	ППР эл.питв	шт	586	586	100,0	373868	373868
2	Промывка системы отопления	дом	24	17	70,8	238000	193600
3	Гидравлические испытания системы т/о	дом	24	12	50,0	238000	133600
4	Установка окон	шт	48	32	66,7	384000	256000
5	Ремонт отмостки	м	120	0	0,0	96960	0
6	Замена задвижек	шт	3	3	100,0	6024	6024
7	Замена участков труб	м	232	232	100,0	216251	216251
8	Установка люков	м	32	32	100	28928	28928
	<b>всего</b>		<b>1069</b>	<b>914</b>	<b>587,5</b>	<b>1582031</b>	<b>1208271</b>

73,4 %



Утверждаю :  
Директор ООО УК "Лидер"  
Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.05.2020г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	<b>ППР эл.щита</b>			
	ППР эл.щита	ул. Калинина 3	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина 5	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина 7	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина 9	шт	40
	ППР эл.щита	ул. Калинина 11	шт	40
	ППР эл.щита	ул. Калинина 13	шт	40
	ППР эл.щита	ул. Калинина 15	шт	40
	Замена розлива ц.о Д-89	ул.Калинина 5	м	10
	Замена розлива ц.о Д-89	ул. Калинина 15	м	2
	Замена розлива ц.о Д-70	ул. Калинина 2	м	70
	<b>Итого</b>			<b>332</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1069</b>


Утверждено :  
Директор ООО УК "Лидер"

Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.05.2020г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл. щита	шт	586	250	42,7	373868	52446
2	Промывка системы отопления	дом	24	0	0	238000	0
3	Гидравлические испытания системы п/о	дом	24	0	0	384000	0
4	Установка окон	шт	48	0	0	96960	0
	Ремонт отмоксти	м	120	0	0	6024	0
	Замена задвижек	шт	3	0	0	216251	74766
	Замена участков труб	м	232	82	35,3	28928	0
	Установка цоколя	м	32	0	0		
	<b>всего</b>		<b>1069</b>	<b>332</b>	<b>31,1</b>	<b>1582031</b>	<b>127212</b>



Утверждаю :  
Директор ООО УК "Лидер"  
Копосова Н. В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.06.2020г.

наименование работ	адрес	по плану	
		единица измерения	объем
<b>Замена задвижек:</b>			
Замена задвижек Д-50	ул.Калинина, 2а	шт	3
<b>Установка окон ПВХ:</b>			
Установка окон ПВХ	ул.Калинина, 4а	шт	24
<b>✓ Замена участков труб:</b>			
Замена розлива ц.о	ул.Космонавтов 8Б	м	30
Замена центральной канализации	ул.Калинина, 3	м	15
<b>✓ Промывка системы центрального отопления:</b>			
Промывка системы центрального отопления	ул. Калинина, 11	д	1
Промывка системы отопления	ул. Калинина, 9	д	1
<b>✓ Гидравлические испытания системы ц/о:</b>			
Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Калинина, 11	д	1
Гидравлические испытания системы ц/о	ул. Калинина, 9	д	1
<b>итого</b>			<b>76</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>1069</b>

**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.06.2020г.**

Утверждено:  
 Директор ООО УК "Лидер"  
 Колосова Н.В.



п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинанси
1	ППР эл.цита	шт	586	375	64,0	373868	239250
2	Промывка системы отопления	дом	24	7	29,2	238000	92000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	24	3	12,5	238000	48000
4	Установка окон	шт	48	32	66,7	384000	256000
5	Ремонт отмостки	м	120	0	0,0	96960	0
6	Замена задвижек	шт	3	3	100,0	6024	6024
7	Замена участков труб	м	232	127	54,7	216251	121896
8	Установка цоколя	м	32	0	0	28928	0
	<b>Всего</b>		<b>1069</b>	<b>547</b>	<b>327,1</b>	<b>1582031</b>	<b>763170</b>

40,9 %