

Утверждаю:  
Директор ООО УК "Лидер"  
Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 г.г.  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.06.2022г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	<b>Промывка системы центрального отопления</b>			
		ул. Советская,37	дом	1
		ул. Калинина,14	дом	1
		ул. Калинина,13	дом	1
		ул. Калинина,11	дом	1
2	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		ул. Советская,37	дом	1
		ул. Калинина,14	дом	1
		ул. Калинина,13	дом	1
		ул. Калинина,11	дом	1
3	<b>ППР эл.щитов</b>			
		ул.Калинина,2	шт	35
		ул.Калинина,2А	шт	30
		ул.Калинина,4А	шт	25
		ул.Калинина,9	шт	40
		ул.Калинина,11	шт	40
		ул.Калинина,14	шт	20
		ул.Калинина,15	шт	40
4	<b>Замена розлива центрального отопления</b>			
		ул.Ленина,46	м	1,5
		ул. Пушкина,16	м	1,5
		ул.Советская,37	м	1,5
5	<b>Косметический ремонт подъезда</b>			
		ул.Калинина,3	шт	1
	<b>Итого:</b>			<b>8</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>845</b>



Утверждено:  
 Директор ООО УК "Лидер"  
 Володько В.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.06.2022г.

п. №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с	процент выполнения	планируемые затраты	профинанси ровано
1	ППР эл. щита	шт	694	634	91,4	442772	404492
2	Промывка системы отопления	дом	26	4	15,4	277200	48000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	26	4	15,4	277200	48000
4	Замена розлива ц.о.	м	38	38,0	100,0	45600	45600
5	Замена розлива п/с	м	3	0	0,0	3600	0
6	Замена розлива гвс	м	3	0	0,0	3600	0
7	Косметический ремонт подъездов	шт	3	1	33,3	199327	69327
8	Ремонт кровли	м2	10	0	0,0	6000	0
9	Замена запорной арматуры	шт	2	0	0,0	2400	0
10	Установка светильников	шт	20	0	0,0	15260	0
11	Установка датчиков движения	шт	20	0	0,0	15260	0
	<b>всего</b>		<b>845</b>	<b>681</b>	<b>255,5</b>	<b>1288219</b>	<b>615419</b>

23,22 %