



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 г.г.  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.05.2023г.**

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Замена розлива ц.о.</b>			
		ул. Калинина, д.2	м	3
		ул. Калинина, д.2а	м	2
		ул. Калинина, д.4а	м	1,5
		ул. Калинина, д.7	м	1,5
		ул. Калинина, д.9	м	3
		ул. Калинина, д.15	м	3
		пр. Космонавтов, д. 2	м	1,5
		пр. Космонавтов, д. 4	м	1,5
		ул. Ленина, д.46	м	1,5
		ул. Пушкина, д.16	м	1,5
<b>2</b>	<b>ППР эл. щита</b>			
		ул. Калинина, д.2	шт	35
		ул. Калинина, д.2а	шт	30
		ул. Калинина, д.4а	шт	25
		ул. Калинина, д.3	шт	30
		ул. Калинина, д.5	шт	30
		ул. Калинина, д.7	шт	30
		ул. Калинина, д.9	шт	40
<b>3</b>	<b>Замена розлива п/с</b>			
		ул. Калинина, д.11	шт	3
<b>4</b>	<b>Замена розлива гвс</b>			
		ул. Калинина, д.11	шт	3
	<b>Итого:</b>			<b>246</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>787</b>

Утверждаю:  
Директор ООО УК "Лидер"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.05.2023г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл.щита	шт	693	220	31,7	442134	140360
2	Промывка системы отопления	дом	25	0	0,0	276400	0
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	25	0	0,0	276400	0
4	Замена розлива ц.о.	м	38	20,0	52,6	45600	24000
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
	<b>всего</b>		<b>787</b>	<b>246</b>	<b>284,4</b>	<b>1047734</b>	<b>171560</b>

25,9 %