

Утверждено:
 Директор ООО "ЖЭУ-1"

 Ефремова Е.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020-2021 год
 ООО "ЖЭУ-1" по состоянию на 10.08.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР швов	шт	365	365	100	243820	243820
2	Промывка системы отопления	дом	32	8	18	256800	59200
3	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о после промывки	дом	32	0	0	256800	0
4	Установка окон ПВХ	шт	16	16	100	155000	155000
5	Резант м/п швов	мп	287,5	287,5	100	120462,5	120462,5
6	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	400	400
7	Замена канализации	мп	9	9	100	9000	9000
8	Замена стоек ц.о.	мп	15	15	100	15000	15000
9	Замена сборок	шт	6	6	100	7200	7200
	всего		763,5	707,5	82	1064482,5	610082,5

10 07 20

подпись Шенгунь Ю


Утверждено:
 Директор ООО "ЖЭУ-1"

 Ефремова Е.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020-2021 год
 ООО "ЖЭУ-1" по состоянию на 25.07.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР швов	шт	365	48	13	241820	32064
2	Промывка системы отопления	дом	32	6	18	256800	39200
3	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о после промывки	дом	32	0	0	256800	0
4	Установка окон ПВХ	шт	16	16	100	155000	155000
5	Ремонт м/п швов	мп	287,5	287,5	100	120462,5	120462,5
6	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	400	400
7	Замена канализации	мп	9	9	100	9000	9000
8	Замена стоков ц.о.	мп	15	15	100	15000	15000
9	Замена сборок	шт	6	6	100	7200	7200
	всего		763,5	388,5	50	1064482,5	378326,5

Утверждаю:
Директор ООО "ЖЭУ-1"
Ефремова Е.А.
Ефремова Е.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020- 2021 год
ООО " ЖЭУ-1" по состоянию на 10.07.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР щитов	шт	365	26	7	243820	17368
2	Промывка системы отопления	дом	32	4	12,5	256800	19200
3	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы цо после промывки	дом	32	0	0	256800	0
4	Установка окон ПВХ	шт	16	16	100	155000	155000
5	Ремонт м/л швов	мп	287,5	287,5	100	120462,5	120462,5
6	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	400	400
7	Замена канализации	мп	9	9	100	9000	9000
8	Замена стоек ц.о.	мп	15	15	100	15000	15000
9	Замена сборок	шт	6	6	100	7200	7200
	всего		763,5	364,5	32	1064482,5	343630,5

Утверждаю:
 Директор ООО "ЖЭУ-1"

 Ефремова Е.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020-2021 год
 ООО "ЖЭУ-1" по состоянию на 25.06.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР щитов	шт	365	0	0	243820	0
2	Промывка системы отопления	дом	32	0	0	256800	0
3	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о после промывки	дом	32	0	0	256800	0
4	Установка окон ПВХ	шт	16	16	100	155000	155000
5	Ремонт м/п швов	мп	287,5	287,5	100	120462,5	120462,5
6	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	400	400
7	Замена канализации	мп	9	9	100	9000	9000
8	Замена стояков ц.о.	мп	15	15	100	15000	15000
9	Замена сборок	шт	6	6	100	7200	7200
	всего		763,5	334,5	28,8	1064482,5	307862,5

Утвержден:
Директор ООО "ЖЭУ-1"

Ефремова Е.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020-2021 год
ООО "ЖЭУ-1" по состоянию на 10.06.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР щитов	шт	365	0	0	243820	0
2	Промывка системы отопления	дом	32	0	0	256800	0
3	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы цо после промывки	дом	32	0	0	256800	0
4	Установка окон ПВХ	шт	16	16	100	155000	155000
5	Ремонт м/н швов	мп	287,5	287,5	100	120462,5	120462,5
6	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	400	400
7	Замена канализации	мп	9	0	0	9000	0
8	Замена стоек ц.о.	мп	15	0	0	15000	0
9	Замена сборок	шт	6	0	0	7200	0
	всего		763,5	304,5	29,9	1064482,5	275862,5

Удлин. 10.06.2020
