



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий
 ООО " ЖЭУ -8" по состоянию на 10.08.2020г.

п. №	наименование работ	ед. измерения	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения %	планируемые затраты(руб)	профинансировано руб.
1	ППР эл. щитов	шт	122	20	16,4	112228	18398
2	Промывка системы отопления	дом	118	78	66,1	194400	128502
3	Гидравлические испытания системы	дом	118	37	31,4	194400	60956
4	утепление фасада	м2	17	17	100	38000	38000
5	ремонт полов	дом	1	1	100	25000	25000
6	ремонт подвездов	шт	4	4	100	64000	64000
Итого			380	47	48	628028	334855,66

Лх 152-4
10.08.2020г.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме
ООО "ЖЭУ-8" по состоянию на 10.08.2020 года

п №	наименование работ	адрес	ед. измерения	объем
1	ППР эл. щитов	Октябрьская 57/1	шт	1
2	ППР эл. щитов	Октябрьская 71	шт	1
3	ППР эл. щитов	Октябрьская 85	шт	1
4	ППР эл. щитов	Октябрьская 79	шт	1
5	ППР эл. щитов	Октябрьская 77	шт	1
6	ППР эл. щитов	Октябрьская 73	шт	1
7	ППР эл. щитов	Кирова 62 а	шт	1
8	ППР эл. щитов	Кирова 60	шт	1
9	ППР эл. щитов	Кирова 58	шт	1
10	ППР эл. щитов	Кирова 80	шт	1
	итого			10
11	Промывка системы отопления	Кирова 64а	дом	1
12		Кирова 64	дом	1
13		Кирова 62	дом	1
14		Кирова 62а	дом	1
15		Октябрьская 89	дом	1
16		Октябрьская 93	дом	1
17		Октябрьская 77	дом	1
18		Октябрьская 79	дом	1
19		Октябрьская 73	дом	1
20		Октябрьская 72	дом	1
21		Октябрьская 68	дом	1
22		Октябрьская 57/1	дом	1
23		Октябрьская 57/2	дом	1
24		Октябрьская 58	дом	1
25		Октябрьская 46	дом	1
	итого			15
	Гидравлические испытания системы отопления			
26		Кирова 64а		
27		Кирова 62а	дом	1
28		Октябрьская 89	дом	1
29		Октябрьская 93	дом	1
30		Октябрьская 77	дом	1
31		Октябрьская 79	дом	1
32		Октябрьская 73	дом	1
33		Октябрьская 72	дом	1
34		Октябрьская 58	дом	1
35		Октябрьская 46	дом	1
36		Октябрьская 57/1	дом	1
37	Октябрьская 57/2	дом	1	
	итого			12

исх. № 21



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме
 ООО "ЖЭУ-8" по состоянию на 27.07.2020 года

п №	наименование работ	адрес	ед. измерения	объем
1	Промывка системы отопления	Кирова 75	дом	1
2		Кирова 75а	дом	1
3		Кирова 77	дом	1
4		Кирова 74а	дом	1
5		Кирова 66	дом	1
6		Кирова 68	дом	1
7		Кирова 84	дом	1
8		Кирова 84а	дом	1
9		Кирова 82	дом	1
10		Кирова 80	дом	1
11		Кирова 76	дом	1
12		Кирова 78	дом	1
13		Кирова 72	дом	1
14		Кирова 74	дом	1
15		Кирова 64	дом	1
16		Октябрьская 99	дом	1
17		Октябрьская 101	дом	1
18		Октябрьская 95	дом	1
19		Октябрьская 97	дом	1
20		Октябрьская 113	дом	1
21		Октябрьская 113а	дом	1
	Итого			21
22	Гидравлические испытания системы отопления	Октябрьская 101	дом	1
23		Октябрьская 99	дом	1
24		Октябрьская 95	дом	1
25		Октябрьская 97	дом	1
26		Кирова 77	дом	1
27		Кирова 75а	дом	1
28		Кирова 64	дом	1
29		Кирова 68	дом	1
30		Кирова 74а	дом	1
31				
	Итого			9

Утверждено :

Директор ООО "ЖСУ-8"

Штерн А.В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий
ООО " ЖСУ -8" по состоянию на 27.07.2020г.

п. №	наименование работ	ед. измерения	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения %	планируемые затраты(руб)	профинансир. связано руб.
1	ППР эл. щитов	шт	122	10	8,2	112228	9199
2	Промывка системы отопления	дом	118	63	53,4	194400	103790
3	Гидравлические испытания системы	дом	118	25	21,2	194400	41186
4	утепление фасада	м2	17	17	100	38000	38000
5	ремонт полов	дом	1	1	100	25000	25000
6	ремонт подьездов	шт	4	4	100	64000	64000
	Итого		380	47	48	628028	281175,29



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме
 ООО "ЖЗУ-8" по состоянию на 10.07.2020 года

п №	наименование работ	адрес	ед. измерения	объем
1	Промывка системы отопления	Кирова 69	дом	1
2		Октябрьская 112	дом	1
3		Октябрьская 146	дом	1
4		Октябрьская 100	дом	1
5		Октябрьская 94	дом	1
6		Октябрьская 102	дом	1
7		Октябрьская 110	дом	1
8		Октябрьская 117	дом	1
9		Октябрьская 117а	дом	1
10		Октябрьская 115	дом	1
11		Октябрьская 115а	дом	1
12		Октябрьская 115б	дом	1
13		Октябрьская 107	дом	1
14		Октябрьская 105	дом	1
15		Октябрьская 113	дом	1
16		Октябрьская 113а	дом	1
17		Октябрьская 109	дом	1
18		Октябрьская 111	дом	1
19		Октябрьская 108	дом	1
20		Октябрьская 119	дом	1
21		Октябрьская 119б	дом	1
	итого			21
22	Гидравлические испытания системы отопления	Октябрьская 146	дом	1
23		Октябрьская 118	дом	1
24		Октябрьская 144а	дом	1
25		Октябрьская 105	дом	1
26		Октябрьская 113	дом	1
27		Октябрьская 133а	дом	1
28				
29				
30				
31				
	Итого			6



Отчет о проделанной работе по плану
 ООО "ЖЭУ-8" по состоянию на 10.07.2010г.

№	наименование работ	ед. измерения	план	выполнение с нарастающим к	процент выполнения %	планируемые затраты(руб)	профизнакиср оценка руб.
1	ППР эл. щитов	шт	122	10	8,2	112228	9199
2	Прошивка системы отопления	дом	118	42	35,6	194400	69193
3	Гидравлические испытания системы	дом	118	16	13,6	194400	26359
4	Утепление фасада	м2	17	17	100	38000	38000
5	ремонт полов	дом	1	1	100	25000	25000
6	ремонт подьездов	шт	4	4	100	64000	64000
Итого			380	47	48	628028	231751,56