

Утверждаю
Директор ООО УК "Лидер"
Волюйко В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 г.г.
ООО УК "Лидер" по состоянию на 20.08.2022г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления			
		ул.Калинина,4а	дом	1
2	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул.Калинина,4а	дом	1
	Итого:			2
	ВСЕГО:			845



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 20.08.2022г.**

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинанси
1	ППР эл.щита	шт	694	694	100,0	442772	404492
2	Промывка системы отопления	дом	26	20	76,9	277200	232800
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	26	20	76,9	277200	232800
4	Замена розлива ц.о.	м	38	38,0	100,0	45600	45600
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
7	Косметический ремонт подъездов	шт	3	3	100,0	199327	199327
8	Ремонт кровли	м2	10	10	100,0	6000	6000
9	Замена запорной арматуры	шт	2	2	100,0	2400	2400
10	Установка светильников	шт	20	20	100,0	15260	15260
11	Установка датчиков движения	шт	20	20	100,0	15260	15260
	всего		845	833	1053,8	1288219	1161139

95,80 %