



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 г.г.  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2023г.**

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка Системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина, д.3	дом	1
		ул. Калинина, д.5	дом	1
		ул. Чапаева, д.51	дом	1
		ул. Калинина, д.13	дом	1
<b>2</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина, д.3	дом	1
		ул. Калинина, д.5	дом	1
		ул. Чапаева, д.51	дом	1
		ул. Калинина, д.13	дом	1
	<b>Итого:</b>			<b>8</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>787</b>

Утверждаю  
Директор ООО УК "Лидер"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2023г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл.щита	шт	693	220	31,7	442134	140360
2	Промывка системы отопления	дом	25	5	20,0	276400	72000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	25	5	20,0	276400	72000
4	Замена розлива ц.о.	м	38	30,5	80,3	45600	36600
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
	<b>всего</b>		<b>787</b>	<b>266,5</b>	<b>352,0</b>	<b>1047734</b>	<b>328160</b>

58,7 %